

Informationsbrev för v. 17-20

Till boenden i Ekeby
Projekt VA-utbyggnad Ekeby

Nuvarande status i produktion (V17)

På grund av sämre väder har vår produktion haft lite tuffare att ta sig framåt. För närvarande är vi belägna på Larsbergavägen.

Då vi för tillfället varken kan stänga av vägen eller leda om trafiken ber vi er gående att säkerställa ögonkontakt med maskinist innan passage för att undvika olyckor. Vi arbetar försiktigt och är medvetna att många är ute och rör sig nu när vädret börjar bli bättre.

Under denna vecka (V17) kommer vi att sätta ut käppar för serviser på Situna Skogsväg. Dessa kommer inte att sättas ut mitt i era infarter. Det blir en käpp på sidan med anvisning eller endast spray på platsen som är tänkt för ventilen.

Kommande arbeten under vecka 18-20

Vår prognos är att arbeten eventuellt är klara på Larsbergavägen vecka 19-20.

Arbetslaget som är på Larsbergavägen kommer fortsätta sina ledningsarbeten på Situna Ängsväg från vecka 19-20.

Måndag 8/5 vecka 19 kommer ett nytt arbetslag att påbörja ledningsarbeten på Situna Skogsväg.

Både Ängsväg och Skogsväg förväntas ta cirka fyra veckor att slutföra.

Informationsbrev kommer att kontinuerligt att hamna på: <http://nynashamn.se/ekeby>
För frågor om projektet ber NYAB er att vända er till: VA-kundtjänst vakundtjanst@nynashamn.se

Telefonkontakt Nynäshamns Kommun: [08-52068990](tel:08-52068990)