

## Informationsbrev för v. 22 - 26

Till boenden i Ekeby  
Projekt VA-utbyggnad Ekeby

### **Nuvarande status i produktion (V22)**

För tillfället har vi ett lag som är på Situna Byväg (Mellan Larsbergavägen och Situna Ängsväg). Arbetslaget förväntas bli klara på Situna Byväg under vecka 23.

Andra arbetslaget är för närvarande på Situna Skogsväg. Arbetet har stött på problem i en trasig maskin som kommer att repareras och vara klar till 2023-06-05. Den står för närvarande intill Situna Skogsväg 2. Ambitionen är att vara klara under V.25.

### **Kommande arbeten under vecka 22-26**

Nästkommande etapp för arbetslaget blir Situna Ängsväg som påbörjas slutet på vecka 23/början på vecka 24. Förväntningen är att arbetet ska ta 4 veckor beroende på vad för befintliga ledningar/rör vi behöver gå över eller under.

Arbetslag som är på Situna Skogsväg kommer att förlyttas sig till Situna Bergsväg omkring V.25. Vid arbeten på denna gata kommer vägen att stängas av där schakten pågår under dagarna. Mer information om detta kommer ut till respektive hushålls brevlåda inom kort. Vi kommer lämna ut information om arbetet cirka 2 veckor i förväg.

Under vecka 23 infaller nationaldagen på tisdagen. Vi kommer att befinna oss i området men kommer ta hänsyn till att människor är hemma.

Under vecka 23 kommer vi att sätta ut käppar där planerad servisventil är tänkt till respektive fastighet på Situna Björkväg. Vi ber er att se över placeringen och sedan återkoppla till kommunen när ni träffas.

Informationsbrev kommer att kontinuerligt att hamna på: <http://nynashamn.se/ekeby>  
För frågor om projektet ber NYAB er att vända er till: VA-kundtjänst [vakundtjanst@nynashamn.se](mailto:vakundtjanst@nynashamn.se)

Telefonkontakt Nynäshamns Kommun: [08-52068990](tel:08-52068990)