



Fastighetsadress:

Fastighetsägarens namn:

Fastighetsbeteckning:

Telefonnummer:

Checklista LTA-station

| | JA | NEJ | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Placering av och ytan i anslutning till LTA-station godkänd av VA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Förläggningen av LTA-stationen är utförd i enlighet med leverantörens monteringsanvisningar (se www.nynashamn.se/ekeby se under rubrik "Vanliga frågor och svar") | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Inkommande självfallsledning till LTA-stationen är korrekt utförd utan bakfall | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Vattenledningen inne på fastigheten är utförd med blå märkning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med brun märkning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Vatten- och avloppsledningarna är renspolade innan driftsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| LTA-stationens sump är tömd och rengjord inför driftsättning av pump | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Drän-, tak- eller stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) är inte kopplat till LTA-stationen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Elinstallation är utförd av behörig elektriker i enlighet med gällande bestämmelser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Larmet är synligt placerat samt funktionskontrollerat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Vattenmätarkonsol monterad med ventiler både före och efter konsol. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är frånkopplat det kommunala

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter.

Datum

Fastighetsägarens namnteckning

Skicka ifylld blankett till: VA-avdelningen, Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn eller via e-post vakundtjanst@nynashamn.se

Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se www.nynashamn.se/gdpr